

Taloudellinen loppuselvitys/ Mäntykuja

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 42
375/10.03.01.01/2023

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala 4.7.2024

Mäntykujan rakennusurakka on vastaanotettu 1.7.2024.

| | |
|--|--------------|
| Alkuperäinen urakkasumma | 189.000,00 € |
| + Lisä- ja muutostyöt | 5.773,25 € |
| - Hyvitykset | -6.000,00 € |
| Lopullinen urakkasumma | 188.773,25 € |
| + Väliaikainen tie sekä hankkeen muut kustannukset | 7.178,34 € |
| Mäntykujan rakentaminen yhteensä (alv 0%) | 195.951,59 € |

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. 040 503 3629,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
