

## Taloudellinen loppuselvitys/ Kauhavan koulukeskus

Tekninen lautakunta 12.12.2023 § 81  
24/00.02.05/2023

### Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Hakola

Investointihankkeiden valmistuttua on tarkoituksenmukaista laatia hankekohtainen taloudellinen loppuyhteenveto ja tuoda se tekniselle lautakunnalle tiedoksi.

Kauhavan koulukeskus valmistui keväällä 2020. Varustelua jatkettiin vuoden loppuun. Hankkeen takuu-aika päättyi 2022 jonka jälkeen koulun muutostöiden ja hankintojen kustannukset kohdennetaan käyttötalousmenoina tai kasvatus- ja opetuslautakunnan investoinneiksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennushankkeen hankinta-arvoksi 19.886.000 euroa.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskulut ovat 19.745.079 euroa.

Kun huomioidaan saatu 750.000 euron valtionavustus, lopullinen hankinta-arvo oli kokonaisuudessaan 18.995.079 euroa.

Kustannukset jakautuivat seuraavasti:

- Vanhan koulun purkaminen	476.791 euroa
- Suunnittelu	551.466 euroa
- Rakennusurakat ja valvonta	17.162.278 euroa
- Valtionavustus	750.000 euroa
- Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen	1.280.746 euroa
- Muut kulut (sis. opetusvälineet)	233.798 euroa

Hankkeen lisä ja muutostöiden osuus oli noin 2,5%.

Hankkeen tarkempi kustannuserittely oheismateriaalina.

### Esittelijä

Tekninen johtaja Antti Hakola

### Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

### Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

### Lisätietoja

Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. 050 514 1576,  
etunimi.sukunimi@kauhava.fi

---