

Taloudellinen loppuselvitys/ Härmä Areena

Tekninen lautakunta 20.02.2024 § 13
18/00.02.05/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Antti Hakola

Investointihankkeiden valmistuttua on tarkoituksenmukaista laatia hankekohtainen taloudellinen loppuyhteenveto ja tuoda se tekniselle lautakunnalle tiedoksi.

Härmä Areena valmistui syksyllä 2021. Varustelua jatkettiin vuoden 2022 aikana. Hankkeen takuu-aika päättyi 2023, jonka jälkeen muutostöiden ja hankintojen kustannukset kohdennetaan Alahärmän koulukeskushankkeelle investoinneiksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.6.2020 rakennushankkeen tarkistetuksi hankinta-arvoksi/kustannusarvioksi 2.555.000 euroa. Hankinta-arvo ei sisältänyt aikaisemmin, vuosina 2017-2020 toteutuneita hankesuunnittelun kustannuksia 72.117,69 euroa, eikä purkukustannuksia 45.000 euroa. Hankkeen alkuperäinen 50.000 euron kalustamis- ja varustamismääräraha osoittautui hankkeen edetessä riittämättömäksi, joten vuoden 2021 talousarvioon lisättiin kalustamista ja varustamista varten 250.000 euroa.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskulut ovat 2.882.508,90 euroa. Myönnetty määrärahat olivat yhteensä noin 2.922.117 euroa.

Kustannukset jakautuivat seuraavasti:

- Hankesuunnittelu vuosina 2017-2020	72.118 euroa
- Purkukustannukset	45.000 euroa
- KVR urakka ja valvonta	2.560.737 euroa
- Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen	189.395 euroa
- Muut kulut (liittymät ym.)	15.260 euroa

Rakennushankkeen lisä ja muutostöiden osuus oli noin 7,9%.

Kustannukset ovat alv (0%)

Hankkeen tarkempi kustannuserittely oheismateriaalina.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Tekninen johtaja Antti Hakola, puh. 050 514 1576,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
