

Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 08.10.2024

18/00.02.05/2024

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja rakentamispäällikkö Maria Annala 4.10.2024

Yhdyskuntatekniikka

- Alahärmän urheilukentän perusparannus: maalaukset puuttuu, mutten valmis
- Kauppatien saneeraus: verkostokartta laaditaan Ramboll Finland Oy:n toimesta
- Yrittäjätien jatke: päällystys vielä puuttuu
- Rengon alueen teiden saneeraus RV3: rakennusurakka on vastaanotettu 29.8.2024
- Rengon alueen teiden saneeraus RV4: työmaan valmiusaste on noin 78 %, marraskuun alussa urakka siirtyy tauolle talven ajaksi

Tilapalvelut

- Ylihärmän tekniikkakeskuksen vesikaton pintahuovan uusiminen: työt aloitetaan viikolla 41
- Metsäkulman ja Ylihärmän päiväkotien keittiömuutostyöt: Metsäkulman päiväkodin keittiömuutos on käynnissä ja Ylihärmän päiväkodin keittiömuutostyöt meneillään
- Lämmitysjärjestelmämuutokset: lämmitysjärjestelmämuutoksiin on saatu 35 % avustus ARA:lta.

Rakennuttaminen

- Ylihärmän koulukeskuksella on 1.vaiheen pihatyöt valmiina. Sisäpuolella kalustetaan. Olemassa olevia puutyön koneita siirretään viikolla 41. Kohde on aikataulussa.
- Alahärmän koulukeskuksen hankeraha on käytetty. Rahatarvetta on vielä roskakatoksen rakentamiseen ja yläkoulun pihan tekemiseen.
- Kaupungintalon (Tietotalon) saneeraus: Kaupunginhallitus valitsi peruskorjaushankkeen kokonaisurakoitsijaksi Rakennus- ja suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy:n.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Lisätietoja

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
