

Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 10.12.2024 § 70
18/00.02.05/2024

Valmistelija

Rakentamispäällikkö Maria Annala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola

Yhdyskuntatekniikka

- Alahärmän urheilukentän perusparannus on vastaanotettu 1.11.2024.
- Kauppatien saneeraukseen liittyvä verkostokartta on laadinnassa Ramboll Finland Oy:llä.
- Yrittäjätien jatkeen rakentaminen on vastaanotettu 1.11.2024.
- Rengon alueen teiden saneeraus RV4 työmaa on talven ajan tauolla.
- Tynin montulle lisätään vielä valaistusta ja tehdään viimeistelyitä.

Tilapalvelut

- Artturintuvan pesuhuonesaneeraus on aloitettu lokakuussa. Työt on jaettu ja aikataulutettu vaiheittain yhdessä hyvinvointialueen työn kannalta parhaiten soveltuvaksi. Ensimmäinen vaihe on valmistumassa ja koko urakan pitäisi valmistua elokuussa 2025.
- Korttesjärven paloaseman VSS-tiloissa sijaitsevien tilojen mm. taukotilan ja koulutushuoneen saneeraus on aloitettu purkutöillä.
- Ylihärmän palvelutoimiston kattohuopa on uusittu.
- Korttesjärven taajaman tilapalveluiden varasto / sos.tilat on vuokrattu ja muutto käynnissä. Edellinen tila irtisanottiin vuokranantajan puolesta ja tila puretaan (Kaukolämpölaitos).
- Keittiömuutostyöt on valmiit.
- Ylihärmän uusi yläkoulurakennus on valmistunut ja vastaanotettu. Muutto tehdään joulukuun aikana.
- Hankesuunnitelman teko Korttesjärven vanhaan puukouluun on tilattu.

Rakennuttaminen

- Ylihärmän koulukeskuksen rakennushankkeen 1. vaihe on vastaanotettu Kauhavan kaupungille 29.11.2024. Joulukuun aikana tehdään tilaajan omia asennustöitä ja valmistellaan kirjastosiiven tekniikan irrottamista vanhasta yläkouluosasta ennen tammikuussa alkavaa rakennushankkeen 2.vaihetta, joka käynnistyy vanhan yläkoulun purkutöillä.
- Tietotalon saneeraus kaupungintaloksi etenee. Salaojat on uusittu ja sisäpuoliset purkutyöt on saatu melkein valmiiksi.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
