

Taloudellinen loppuselvitys/ Yrittäjätien jatke

Tekninen lautakunta 04.02.2025 § 4
403/10.03.01.01/2024

Valmistelija

Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola 13.1.2025

Yrittäjätien jatkeen rakennusurakka on vastaanotettu 1.11.2024.

Alkuperäinen urakkasumma	55.400,00 €
+ Lisä- ja muutostyöt	17.681,60 €
- Hyvitykset	6.174,25 €
Lopullinen urakkasumma	66.907,35 €
+ Muut kustannukset	4.468,62 €
Yrittäjätien jatkeen rakentaminen yhteensä (alv 0%)	71.375,97 €

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Jukka Arvola, puh. 040 353 1578,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
