

Käynnissä olevien hankkeiden tilannekatsaus

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 44
18/00.02.05/2024

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tilapalvelupäällikkö Ulla Salminen ja rakentamispäällikkö Maria Annala 9.8.2024

Yhdyskuntatekniikka

- Alahärmän urheilukentän perusparannus: tauolla
- Tynin monttu: lähes valmis, laiturit puuttuu
- Kauppatien saneeraus: suunnittelun kilpailutuksen viimeistely
- Yrittäjätien jatke: käynnissä
- Mäntykujan rakentaminen: rakennusurakka on vastaanotettu 1.7.2024
- Rengon alueen teiden saneeraus RV3: päällystystä vaille valmis
- Rengon alueen teiden saneeraus RV4: käynnissä
- Ruusutie: haltuunotto kesken

Tilapalvelut

- Kirkkorannan päiväkodin remontit on valmistuneet.
- Ylihärmän teknisen toimen vesikaton saneeraus on tilattu.
- Metsäkulman ja Ylihärmän päiväkotien keittiömuutostyöt on aloitettu. Keittiölaitteiden arvioitu asennusaika vko 36.
- Purmojärven päiväkodin toiminnallisuuden parantamisen työt on valmiit.
- Keskuskeittiö on vastaanotettu ja toiminta aloitettu.
- Kortesjärven kuntosali on otettu käyttöön. Vanha kuntosali on suljettu.
- Kortesjärven paloaseman tauko- ja koulutustilojen saneeraussuunnittelu käynnissä.
- Lämmitysjärjestelmämuutos Purmojärvelle lähtee tarjouslaskentaan kokousvälin aikana.
- Normaalit kiinteistöjenhoitotyöt käynnissä sekä passauspalveluja koulujen ja päiväkotien alkaessa.

Rakennuttaminen

- Ylihärmän koulukeskus edistyy aikataulussa ja kalustaminen on alkamassa.
- Alahärmän koulukeskuksen piha on asfaltoitu. Alakoulun leikkialuetta kalustetaan.
- Keskuskeittiö on otettu käyttöön. Ensimmäiset paikat, joihin ruokaa on toimitettu ovat Tiheikkö, Kirkkorannan päiväkoti, Kosolan koulu ja Ylihärmän päiväkoti. Toimintaa laajennetaan asteittain kuluvan syksyn aikana.
- Kortesjärven kuntosali on valmis ja pihatyöt tehty asfaltointia lukuun ottamatta.
- Kaupungintalon (Tietotalo) suunnitelmat ovat valmiit ja peruskorjaushanke laitetaan urakkalaskentaan 12.8. Urakka-asiakirjat julkaistaan Hilmassa.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
