

Alahärmän urheilukentän perusparannus

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 43
371/10.03.01.03/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala 9.8.2024

Alahärmän urheilukentän kustannusarvio on ollut vuoden 2020 suunnitelmien mukaan 570.000 euroa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 27.4.2023 tekemässään päätöksessä LSSAVI/23138/2022 myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 100.000 euroa ja 7.11.2023 päätöksessään korottanut valtionavustusta 120.000 euroon. Avustuksen käyttöajaksi on määritelty 1.1.2023-31.12.2025.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2023 §41 valinnut Alahärmän urheilukentän saneerauksen urakoitsijaksi Tuhkasaari Oy:n urakkahintaan 445.437 euroa (alv 0 %).

Vuoden 2023 aikana kustannuksia on tullut 231.125,49 euroa (urakka 161.298,70 euroa, kalustohankinnat 47.429 euroa ja muut kulut 22.397,79 euroa). Vuoden 2024 aikana 8.8.2024 mennessä kustannuksia on tullut 87.965,74 euroa (urakka 86.521 euroa ja muut kulut 1.444,74 euroa).

Alahärmän urheilukentän saneeraus on suunniteltu vuonna 2020 ja hintojen indeksitarkistus on tehty vuonna 2023. Juoksuratojen osalta on suunniteltu tehtäväksi ratapinnoitteelle pesu/puhdistus, pinnan harjaus ja radan pinnassa olevien halkeamien korjaus ennen ruiskupinnoitusta sekä uudelleen maalaus.

Ennen pinnoituksen toteutusta on ilmennyt juoksuradan alla olevan asfaltin hapertuminen, jolloin urakoitsija ilmoitti ettei anna työlle takuuta, mikäli pinnoitus tehdään nykyiseen pintaan. Tästä johtuen on selvitetty toteutusvaihtoehtoja, koska juoksuradan jättäminen nykyiselleen tai pinnoitus hapertuneen asfaltin päälle ei ole kestävä vaihtoehto. Ylimääräisenä työvaiheena on tullut asfaltoinnin uusiminen.

Asfaltin uusiminen ja pinnoitus voidaan tehdä kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana, urakoitsijan antama lisäyötarjouksen mukainen toteutussumma on 275.000 euroa.

Tälle vuodelle on liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen -investoinnille myönnetty 375.000 euroa, josta on tänä vuonna käytetty 96.260 euroa. Tälle vuodelle on urakasta lisätöineen suorittamatta 246.538,80 euroa, jonka jälkeen määrärahaa jää käytettäväksi 32.201 euroa. Aluehallintoviraston myöntämään valtionavustukseen (120.000 euroa) haetaan maksatusta tämän vuoden aikana, jolloin määrärahaa olisi käytettävissä 152.201 euroa. Alahärmän urheilukentän perusparantamiseen olisi kohdennettava lisämäärärahaa 122.799 euroa. Talousarvion laadintaohjeen mukaan toimielin voi kohdentaa investointiosan määrärahaa hankeryhmän sisällä.

Esittelijä

Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää kohdentaa Kiinteät rakenteet ja laitteet - hankeryhmän investointimäärärahaa seuraavasti:

Investointiosa	Myönnetty määräraha	Määrärahan tarkistus, euroa	Uusi määräraha
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Yksityisteiden ja siltojen perusparannus	100.000	- 94.460	5.540
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Hulevesiverkosto	22.700	- 22.700	-
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Ympäristön parantaminen	100.000	- 5.639	94.361
Kiinteät rakenteet ja laitteet/ Liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen	375.000	+ 122.799	497.799

Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. 040 503 3629, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
